

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
	ESTADO DO PIAUÍ													
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO											L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	DEZEMBRO DE 2023											L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END:	0											BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	TERESINA-PI											BDI=	27,27%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO	9º PERÍODO	10º PERÍODO	10º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	181 a 210 DIAS	211 a 240 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS	271 a 300 DIAS
	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO	93,29%	R\$ 31.383.660,48	4,65%	13,30%	13,30%	13,30%	13,30%	8,64%	14,40%	4,93%	7,25%	6,94%	7,20%
				R\$ 1.460.641,16	R\$ 4.172.793,55	R\$ 4.172.793,55	R\$ 4.172.793,55	R\$ 4.172.793,55	R\$ 2.712.152,40	R\$ 4.520.254,00	R\$ 1.546.857,98	R\$ 2.274.141,89	R\$ 2.178.438,85	R\$ 2.258.156,28
1	Ponto de Captura de Vídeo Fixo	Un.	R\$ 3.159.521,40		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%				
				R\$ -	R\$ 473.928,21	R\$ 473.928,21	R\$ 473.928,21	R\$ 473.928,21	R\$ 473.928,21	R\$ 789.880,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	Ponto de Captura de Vídeo Fixo Panorâmico	Un.	R\$ 908.906,70		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%				
				R\$ -	R\$ 136.336,01	R\$ 136.336,01	R\$ 136.336,01	R\$ 136.336,01	R\$ 136.336,01	R\$ 227.226,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	Ponto de Captura de Vídeo Variável Panorâmico	Un.	R\$ 7.012.291,83		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%				
				R\$ -	R\$ 1.051.843,77	R\$ 1.051.843,77	R\$ 1.051.843,77	R\$ 1.051.843,77	R\$ 1.051.843,77	R\$ 1.753.072,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	Ponto de Captura de Placas Veiculares	Un.	R\$ 2.844.357,00		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%				
				R\$ -	R\$ 426.653,55	R\$ 426.653,55	R\$ 426.653,55	R\$ 426.653,55	R\$ 426.653,55	R\$ 711.089,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	Ponto de Captura Facial	Un.	R\$ 345.271,40		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%				
				R\$ -	R\$ 51.790,71	R\$ 51.790,71	R\$ 51.790,71	R\$ 51.790,71	R\$ 51.790,71	R\$ 86.317,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	Ponto de Captura de Visão Noturna	Un.	R\$ 2.669.961,25		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%				
				R\$ -	R\$ 400.494,19	R\$ 400.494,19	R\$ 400.494,19	R\$ 400.494,19	R\$ 400.494,19	R\$ 667.490,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7	Estação Interativa Emergencial	Un.	R\$ 1.140.706,40		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%				
				R\$ -	R\$ 171.105,96	R\$ 171.105,96	R\$ 171.105,96	R\$ 171.105,96	R\$ 171.105,96	R\$ 285.176,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8	Unidade Computadora de Dados e Energia	Un.	R\$ 2.466.566,89		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
				R\$ 493.313,38	R\$ 493.313,38	R\$ 493.313,38	R\$ 493.313,38	R\$ 493.313,38	R\$ 493.313,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9	Solução de Processamento de Analíticos de Aprendizagem	Un.	R\$ 1.200.684,61								30,00%	30,00%	40,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 360.205,38	R\$ 360.205,38	R\$ 480.273,84	
10	Solução de Processamento, Decodificação e Gestão de Vídeo	Un.	R\$ 911.550,51								30,00%	30,00%	40,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 273.465,15	R\$ 273.465,15	R\$ 364.620,20	
11	Solução de Processamento, Decodificação e Gestão de Vídeo	Un.	R\$ 415.465,39								30,00%	30,00%	40,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124.639,62	R\$ 124.639,62	R\$ 166.186,16	
12	Monitor para Vídeo Wall -Tipo 01	Un.	R\$ 704.527,44									50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 352.263,72	R\$ 352.263,72	
13	Monitor para Vídeo Wall -Tipo 02	Un.	R\$ 105.249,28									50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.624,64	R\$ 52.624,64	
14	Sistema de Armazenamento Centralizado Tipo 1	Un.	R\$ 1.312.652,25								40,00%	40,00%	20,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 525.060,90	R\$ 525.060,90	R\$ 262.530,45	
15	Sistema de Armazenamento Centralizado Tipo 2	Un.	R\$ 261.499,75								40,00%	40,00%	20,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.599,90	R\$ 104.599,90	R\$ 52.299,95	
16	Sistema Integrado de Gerenciamento Centralizado	Un.	R\$ 458.008,16								20,00%	40,00%	40,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.601,63	R\$ 183.203,26	R\$ 183.203,26	
17	Estação de Monitoramento	Un.	R\$ 461.587,84									50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 230.793,92	R\$ 230.793,92	
18	Ponto de Rack Externo	Un.	R\$ 4.836.638,89		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
				R\$ 967.327,78	R\$ 967.327,78	R\$ 967.327,78	R\$ 967.327,78	R\$ 967.327,78	R\$ 967.327,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
19	Gabinete de Equipamentos Centralizado – Tipo 01	Un.	R\$ 109.763,93								40,00%	40,00%	20,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.905,57	R\$ 43.905,57	R\$ 21.952,79	
20	Gabinete de Equipamentos Centralizado – Tipo 02	Un.	R\$ 58.449,56								40,00%	40,00%	20,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.379,82	R\$ 23.379,82	R\$ 11.689,91	
21	Suporte Técnico (Valor Mensal - 629 Pontos)	Mês	R\$ 2.258.156,28											100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.258.156,28
TOTAL GERAL DA OBRA INCLUSO MANUTENÇÃO		100,00%	R\$ 33.641.816,76											
PERCENTAGEM DO PERÍODO				4,34%	12,40%	12,40%	12,40%	12,40%	8,06%	13,44%	4,60%	6,76%	6,48%	6,71%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 1.460.641,16	R\$ 4.172.793,55	R\$ 4.172.793,55	R\$ 4.172.793,55	R\$ 4.172.793,55	R\$ 2.712.152,40	R\$ 4.520.254,00	R\$ 1.546.857,98	R\$ 2.274.141,89	R\$ 2.178.438,85	R\$ 2.258.156,28
PERCENTAGEM ACUMULADA				4,34%	16,75%	29,15%	41,55%	53,96%	62,02%	75,45%	80,05%	86,81%	93,29%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 1.460.641,16	R\$ 5.633.434,71	R\$ 9.806.228,26	R\$ 13.979.021,82	R\$ 18.151.815,37	R\$ 20.863.967,77	R\$ 25.384.221,76	R\$ 26.931.079,74	R\$ 29.205.221,63	R\$ 31.383.660,48	R\$ 33.641.816,76